

Id	Aktivitet	Varighed	Startdato	Slutdato	Kvt 3 2018												Kvt 4 2018												Kvt 1 2019												Kvt 2 2019												Kvt 3 2019												Kvt 4 2019												Kvt 1 2020												Kvt 2 2020												Kvt 3 2020												Kvt 4 2020											
					juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december																																																					
1	Galgehøj og Aars Syd vest	271,07 dage	ma 04-06-18	ti 25-06-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
2	Indledende aktiviteter	284 dage	ma 04-06-18	fr 02-08-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
3	Udarbejdelse og godkendelse af tillæg til spildevandsplan inkl. høring	189 dage	ma 04-06-18	to 28-02-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
4	Lodsejerforhandlinger	45 dage	to 28-02-19	fr 03-05-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
5	Forundersøgelser, opmåling og geoteknik	30 dage	ma 13-05-19	ti 25-06-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
6	Ansøgning om og godkendelse af Landzonetilladelse	50 dage	fr 03-05-19	fr 02-08-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
7	Ansøgning om og godkendelse af dispensationer ift. beskyttet natur m.v.	50 dage	fr 03-05-19	fr 02-08-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
8	Ansøgning om og godkendelse af udledningstilladelser	45 dage	fr 03-05-19	fr 05-07-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
9	Dialog med Museum - evt. udgravning ikke medtaget	15 dage	fr 07-06-19	to 27-06-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
10	Detailprojektering af ledningsanlæg og bassiner	96 dage	ti 30-04-19	fr 27-09-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
11	Detailprojektering af ledningsanlæg og bassiner	80 dage	ti 30-04-19	fr 06-09-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
12	Ledningskoordinering 1	5 dage	on 14-08-19	ti 20-08-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
13	Udarbejdelse af udbudsmateriale	16 dage	ma 09-09-19	fr 27-09-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
14	Myndighedsgodkendelse	15 dage	ma 05-08-19	fr 23-08-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
15	Udbud og kontrahering	32 dage	ma 30-09-19	fr 08-11-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
16	Udbudsperiode	20 dage	ma 30-09-19	to 24-10-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
17	Kontrakt	10 dage	to 24-10-19	to 07-11-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
18	Opstartsmøde	2 dage	to 07-11-19	fr 08-11-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
19	Etablering af ledninger og bassinanlæg	180 dage	ma 11-11-19	to 13-08-20	[Gantt bar]																																																																																																																							
20	Kloak ca. 1.600 m spv nødvendigt for afledning og 1.000 rv	180 dage	ma 11-11-19	to 13-08-20	[Gantt bar]																																																																																																																							
21	Etablering af bassinanlæg	35 dage	ma 20-04-20	ti 09-06-20	[Gantt bar]																																																																																																																							
22	Udførelse Etape 1	158,53 dage	ti 20-11-18	to 04-07-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
23	Arkæologi	63 dage	ti 20-11-18	on 20-02-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
24	Kloak	30 dage	on 20-02-19	ma 01-04-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
25	Anlægsarbejde	35 dage	ti 26-03-19	on 15-05-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
26	Vand	15 dage	to 09-05-19	fr 31-05-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
27	Fjernvarme	20 dage	ti 21-05-19	ti 18-06-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
28	Bløde ledningsejere	15 dage	to 06-06-19	on 26-06-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
29	Asfalt	5 dage	on 26-06-19	ti 02-07-19	[Gantt bar]																																																																																																																							
30	Slidlag	2 dage	ti 02-07-19	to 04-07-19	[Gantt bar]																																																																																																																							