	Tidsplan for etablering af 1000 m² Læge- og Sundhedshus i Farsø	2019								2020											
		maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
1	Projektopstart, nedsættelse af styregruppe																				
2	Placering og grundforhold afklaret																				
3	Afklaring af aktørers behov / afgrænsning																				
4	Politisk godkendelse																				
5	Gennemførelse af grundoverdragelse med politisk behandling																				
6	Grundetablering/ evt. nedrivning																				
7	Udarbejdelse af udbudsmateriale på totalrådgiver																				
8	Udbud på totalrådgiver																				
9	Adm. udvælgelse af totalrådgiver og politisk behandling																				
10	Udarb. af dispositionsforslag og endeligt skitsemateriale																				
11	Godkendelse af disp.forslag i styregruppen																				
12	Præsentantion af disp. forslag for Handicaprådet og brugere																				
13	Præsentantion af disp.forslag for politiske udvalg																				
14	Projektforslag pba. Dispositionsforslag																				
15	Myndighedsprojekt/forprojekt																				
16	Godkendelse af forprojekt i styregruppen																				
17	Hovedprojekt/projektering og udarb. af udbud																				
19	Myndigheds behandling af byggeprojektet																				
21	Byggemodning (Senest)																				
18	Gennemførelse af udbud og licitation																				
20	Kontrahering og mobilisering																				
22	Byggeperiode																				
23	Ibrugtagning																				